

Villeneuve d'Ascq, le 31 Octobre 2022

**SCCV LE TOUQUET QUENTOVIC**  
2 Rue Leday  
80100 ABBEVILLE

Code Comptable QUENTOVIC

Affaire N° : 16-1117

**LE TOUQUET - Construction d'un ensemble immobilier  
de 135 logements des stationnements en sous-sol et  
des commerces répartis sur 7 bâtiments  
MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE**

Références contrat : Suivant contrat de Maîtrise d'oeuvre

## Facture N° 2022-10-3168

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°62

| Élément de mission                           | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Etudes préliminaires                         | 2 992,51              | 100,00 100,00                    | 2 992,51             |
| APS                                          | 11 970,18             | 100,00 100,00                    | 11 970,18            |
| Dépôt PC                                     | 17 955,01             | 100,00 100,00                    | 17 955,01            |
| Obtention PC                                 | 4 488,73              | 100,00 100,00                    | 4 488,73             |
| DCE                                          | 33 665,57             | 100,00 100,00                    | 33 665,57            |
| Lancement AO                                 | 3 740,62              | 100,00 100,00                    | 3 740,62             |
| ACT                                          | 11 214,47             | 100,00 100,00                    | 11 214,47            |
| Contrôle des documents d'exécution           | 20 625,39             | 100,00 100,00                    | 20 625,39            |
| Direction des travaux et OPC                 | 185 382,57            | 100,00 100,00                    | 185 382,57           |
| Réception                                    | 14 952,62             | 93,75 100,00                     | 14 952,62            |
| Livraison                                    | 11 214,47             | 75,00 100,00                     | 11 214,47            |
| Levée des réserves de livraison              | 8 345,51              | 83,33 83,33                      | 6 954,59             |
| DGD et DOE                                   | 14 952,62             |                                  |                      |
| GPA                                          | 6 541,76              | 50,00 50,00                      | 3 270,88             |
| <b>AVENANT 1:</b>                            |                       |                                  |                      |
| Annulation mission OPC                       | - 86 287,94           | 100,00 100,00                    | - 86 287,94          |
| Prestation OPC de la phase APD               | 4 314,40              | 100,00 100,00                    | 4 314,40             |
| Coordination / pilotage en phase conception  | 9 238,42              | 100,00 100,00                    | 9 238,42             |
| Coordination / pilotage en phase réalisation | 22 600,00             | 100,00 100,00                    | 22 600,00            |
| Boîte d'échange de documents dématérialisés  | 7 800,00              | 100,00 100,00                    | 7 800,00             |
| Pièces marché désamiantage et démolition     | 14 544,29             | 100,00 100,00                    | 14 544,29            |
| Pièces marché oeuvres d'art                  | 6 893,83              | 100,00 100,00                    | 6 893,83             |
| <b>Reprise des éléments confiés à SECA</b>   |                       |                                  |                      |
| Contrôle des documents d'exécution           | 19 470,19             | 100,00 100,00                    | 19 470,19            |

### Suite de la facture page 2

Agence : Rue Cap de Bonne Espérance Parc d'Entreprises EUROCAP - 62231 COQUELLES

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Octobre 2022

**SCCV LE TOUQUET QUENTOVIC**  
**2 Rue Leday**  
**80100 ABBEVILLE**

Code Comptable QUENTOVIC

Affaire N° : 16-1117

**LE TOUQUET - Construction d'un ensemble immobilier  
de 135 logements des stationnements en sous-sol et  
des commerces répartis sur 7 bâtiments  
MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE**

Références contrat : Suivant contrat de Maîtrise d'oeuvre

## Facture N° 2022-10-3168

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°62

| Elément de mission                                                      | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé |              | Montant<br>Cumulé HT |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|
| Direction des travaux                                                   | 130 533,45            | 100,00                           | 100,00       | 130 533,45           |
| Réception                                                               | 8 168,75              | 100,00                           | 100,00       | 8 168,75             |
| Livraison                                                               | 8 168,75              | 75,00                            | 100,00       | 8 168,75             |
| Levées des réserves de livraison                                        | 12 066,93             | 66,67                            | 66,67        | 8 044,62             |
| DGD et DOE                                                              | 8 168,75              |                                  |              |                      |
| GPA                                                                     | 4 078,80              | 50,00                            | 50,00        | 2 039,40             |
| <b>AVENANT 2</b>                                                        | 70 200,00             | 62,86                            | 62,86        | 44 125,71            |
| <b>AVENANT 3</b>                                                        |                       |                                  |              |                      |
| Incidence prolongation de délais bat D, F, aménagement extérieurs       | 38 040,00             | 62,50                            | 62,50        | 23 775,00            |
| Prestations modifiées suite à la reprise du chantier en CES             | 10 700,00             | 62,50                            | 62,50        | 6 687,50             |
| Réception des travaux inachevés (résiliation sylvagreg) en janvier 2022 | 7 500,00              | 100,00                           | 100,00       | 7 500,00             |
| Réalisation des plans TMA en 2021                                       | 11 140,00             | 100,00                           | 100,00       | 11 140,00            |
| Mise à jour du montant du marché travaux                                | 27 861,40             | 100,00                           | 100,00       | 27 861,40            |
| <b>Total</b>                                                            | <b>683 242,05</b>     | <b>87,71</b>                     | <b>88,56</b> | <b>605 045,38</b>    |
| <b>Montant de base :</b>                                                |                       |                                  |              |                      |
| Montant cumulé note précédente                                          |                       |                                  |              | 599 265,03           |
| Montant HT de la présente note                                          |                       |                                  |              | <b>5 780,35</b>      |

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Montant HT de la présente note d'honoraires :</b> | <b>5 780,35 EUR</b> |
| <b>TVA : 20,0 % :</b>                                | <b>1 156,07 EUR</b> |
| <b>Total dû TTC :</b>                                | <b>6 936,42 EUR</b> |

**Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/11/2022**

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.  
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

**N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-10-3168**