

Villeneuve d'Ascq, le 30 Mars 2023

FOX
54/58 Allée du Plateau
93 250 VILLEMONBLE

Code Comptable FOX

Affaire N° : 100-21-1225

**PIERREFITTE 93380. Construction de 4 commerces Av.
Sacco & Vanzetti et Av. Elisee Reclus
BET Structure phase PRO/DCE**

Références contrat : Commande en attente

Facture N° 2023-03-5412

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°5

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Contrat de base			
Phase Reprise APD	24 000,00	100,00 100,00	24 000,00
Phase PRO/DCE	55 000,00	100,00 100,00	55 000,00
Visas	13 000,00		
Visites de suivi de chantier + réunion + CR	10 000,00		
Notice de sécurité			
- Phase APD/PC	4 000,00	100,00 100,00	4 000,00
- Mise à jour de la notice en phase PRO/DCE	1 500,00	80,00	1 200,00
Total Contrat de base	107 500,00		84 200,00
Additif V2			
BET Structure :			
Phase Reprise APD (suite aux évolutions du projet)	5 000,00	100,00	5 000,00
Phase PRO/DCE	10 000,00	100,00	10 000,00
BET Fluides :			
Phase PRO/DCE	65 000,00	70,00	45 500,00
Option Structure :			
VISAS	13 000,00		
Suivi de Chantier	10 000,00		
Option Fluides :			
VISAS	20 000,00		
Suivi de chantier	20 000,00		
Total Additif V2	143 000,00		60 500,00
Mission Coordinateur Incendie			
Conception	3 460,00	100,00	3 460,00
Réalisation	2 520,00		

Suite de la facture page 2

Agence : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Mars 2023

FOX
54/58 Allée du Plateau
93 250 VILLEMONTBLE

Code Comptable FOX

Affaire N° : 100-21-1225

**PIERREFITTE 93380. Construction de 4 commerces Av.
Sacco & Vanzetti et Av. Elisee Reclus
BET Structure phase PRO/DCE**

Références contrat : Commande en attente

Facture N° 2023-03-5412

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°5

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Réception	3 550,00		
Total Mission Coordinateur Incendie	9 530,00		3 460,00
Total	260 030,00	31,92 56,98	148 160,00
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			83 000,00
Montant HT de la présente note			65 160,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	65 160,00 EUR
TVA : 20,0 % :	13 032,00 EUR
Total dû TTC :	78 192,00 EUR

Conditions de paiement : Echéance 30 jours fin de mois - Echéance : 30/04/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-03-5412