

Villeneuve d'Ascq, le 30 Mars 2023

FRESENIUS KABI FRANCE SAS
6 Rue du Rempart
27400 LOUVIERS

Code Comptable FRESE

Affaire N° : 300-22-1015

**LOUVIERS - Construction du bâtiment B9 sur le site de
FRESENIUS KABI - Mission ATMO**

Références contrat : Commande n°4503133307

Mission de base + solde mission de base + prolongation mission de base

Facture N° 2023-03-5472

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°6

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Mission ponctuelle de conseil technique	25 000,00	79,26 100,00	25 000,00
Avenant			
Prolongation mission AMOT (semaines 2,3)	7 080,00	100,00	7 080,00
Phase 4 - Suivi des travaux et réception (semaines 4,5,6,7)	14 160,00	100,00	14 160,00
Changement répartition honoraires	- 21 240,00	100,00	- 21 240,00
Total	25 000,00	79,26 100,00	25 000,00
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			19 815,00
Montant HT de la présente note			5 185,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	5 185,00 EUR
TVA : 20,0 % :	1 037,00 EUR
Total dû TTC :	6 222,00 EUR

Conditions de paiement : 30J FIN DE MOIS LE 15 - Echéance : 15/05/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-03-5472