

Villeneuve d'Ascq, le 28 Juillet 2022

**Maisons et Cités
Comptabilité Fournisseurs
167 Rue des Foulons
CS 60049
59501 DOUAI Cedex**

Code Comptable SOGINORP

Affaire N° : S18-1021

**DOUAI - Corons verts - Mouchonnières - Réhabilitation
programmée de l'habitat ERBM Lot 11**

Références contrat : Marché N°048319 Tranche ferme 83 logements
Marché complémentaire N°050046 Tranche optionnelle 23 logements

Facture N° 2022-07-1559

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°14

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Tranche ferme de 83 logements			
DIAG	26 008,40	100,00 100,00	26 008,40
AVP	11 349,12	100,00 100,00	11 349,12
PRO	17 874,86	100,00 100,00	17 874,86
ACT	15 132,16	100,00 100,00	15 132,16
VISA	18 315,20	50,00 75,00	13 736,40
DET	52 962,56	15,00 20,00	10 592,51
AOR	9 457,60		
DOE numérique	4 137,70		
DIAG	17 305,20	100,00 100,00	17 305,20
AVP	4 894,40	100,00 100,00	4 894,40
PRO	7 708,68	100,00 100,00	7 708,68
ACT	11 187,20		
VISA	13 984,00		
DET	50 342,40		
AOR	9 788,80		
Tranche optionnelle n°2 mission VRD et paysagiste	6 806,00		
Mission complémentaire DOE numérique	1 399,73		
Tranche optionnelle n°4 Mission VRD Urbaniste et Paysagiste	920,00		
Total	279 574,01	39,96 44,57	124 601,73
Révision de prix :	Montant révision cumulée 6 487,72	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 5 801,15	Montant cumulé note précédente	111 718,73
	Montant HT de la présente note 686,57	Montant HT de la présente note	12 883,00

Villeneuve d'Ascq, le 28 Juillet 2022

Maisons et Cités
Comptabilité Fournisseurs
167 Rue des Foulons
CS 60049
59501 DOUAI Cedex

Code Comptable SOGINORP

Affaire N° : S18-1021

DOUAI - Corons verts - Mouchonnières - Réhabilitation
programmée de l'habitat ERBM Lot 11

Références contrat : Marché N°048319 Tranche ferme 83 logements
Marché complémentaire N°050046 Tranche optionnelle 23 logements

Facture N° 2022-07-1559

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°14

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	7 913,50 EUR
TVA : 10,0 % :	791,35 EUR
Total dû TTC :	8 704,85 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 27/08/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-07-1559

ANNEXE A LA FACTURE 2022-07-1559

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° S18-1021
DOUAL - Corons verts - Mouchonnières - Réhabilitation
programmée de l'habitat ERBM Lot 11

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010** I_{01/2019} : **115,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
01/2021	DIAG	26 008,40	20	5 201,68	119,10	D	0,028	145,65	5 347,33
03/2021	DIAG	26 008,40	50	13 004,20	120,00	D	0,035	455,15	13 459,35
03/2021	DIAG	26 008,40	-70	- 18 205,88	120,00	D	0,035	- 637,21	- 18 843,09
04/2021	DIAG	26 008,40	70	18 205,88	120,20	D	0,036	655,41	18 861,29
04/2021	DIAG	26 008,40	30	7 802,52	120,20	D	0,036	280,89	8 083,41
	Avancement Cumulé :		100						
06/2021	AVP	11 349,12	80	9 079,30	120,90	D	0,041	372,25	9 451,55
07/2021	AVP	11 349,12	20	2 269,82	121,20	D	0,043	97,60	2 367,42
	Avancement Cumulé :		100						
09/2021	PRO	17 874,86	50	8 937,43	121,40	D	0,045	402,18	9 339,61
11/2021	PRO	17 874,86	50	8 937,43	122,90	D	0,056	500,50	9 437,93
	Avancement Cumulé :		100						
01/2022	ACT	15 132,16	100	15 132,16	124,30	D	0,066	998,72	16 130,88
05/2022	VISA	18 315,20	25	4 578,80	126,80	D	0,085	389,20	4 968,00
06/2022	VISA	18 315,20	25	4 578,80	122,90	P	0,085	389,20	4 968,00
07/2022	VISA	18 315,20	25	4 578,80	122,90	P	0,085	389,20	4 968,00
	Avancement Cumulé :		75						
04/2022	DET	52 962,56	5	2 648,13	126,10	D	0,080	211,85	2 859,98
05/2022	DET	52 962,56	5	2 648,13	126,80	D	0,085	225,09	2 873,22
06/2022	DET	52 962,56	5	2 648,13	122,90	P	0,085	225,09	2 873,22
07/2022	DET	52 962,56	5	2 648,13	122,90	P	0,085	225,09	2 873,22
	Avancement Cumulé :		20						
01/2021	DIAG	17 305,20	20	3 461,04	119,10	D	0,028	96,91	3 557,95
03/2021	DIAG	17 305,20	50	8 652,60	120,00	D	0,035	302,84	8 955,44
03/2021	DIAG	17 305,20	-70	- 12 113,64	120,00	D	0,035	- 423,98	- 12 537,62
04/2021	DIAG	17 305,20	70	12 113,64	120,20	D	0,036	436,09	12 549,73
04/2021	DIAG	17 305,20	30	5 191,56	120,20	D	0,036	186,90	5 378,46
	Avancement Cumulé :		100						
09/2021	AVP	4 894,40	50	2 447,20	121,40	D	0,045	110,12	2 557,32
11/2021	AVP	4 894,40	50	2 447,20	122,90	D	0,056	137,04	2 584,24
	Avancement Cumulé :		100						
02/2022	PRO	7 708,68	50	3 854,34	124,60	D	0,069	265,95	4 120,29
03/2022	PRO	7 708,68	50	3 854,34	126,00	D	0,079	304,49	4 158,83
	Avancement Cumulé :		100						
Cumul général actuel :				124 601,74				6 742,23	131 343,97

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	118 945,66		6 487,72	125 433,38
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	111 718,73		5 801,15	117 519,88
	MONTANT RESTANT DU :	7 226,93		686,57	7 913,50

Annexe n° : 2022-07-1559 du 28/07/2022

Affaire N°: S18-1021 0101000111
DOUAI - Corons verts - Mouchonnières - Réhabilitation
programmée de l'habitat ERBM Lot 11

Références contrat : Marché N°048319 Tranche ferme 83 logements
 Marché complémentaire N°050046 Tranche optionnelle 23 logements

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	Mandataire			PIERRE LOUIS CARLIER Co-traitant			ATELIER ALTERN Co-traitant					
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant			
Tranche ferme de 83 logements				100,00											
DIAG	47 288,00	100,00	47 288,00	55,00	100,00	26 008,40	45,00	100,00	21 279,60		100,00				
AVP	28 372,80	100,00	28 372,80	40,00	100,00	11 349,12	60,00	100,00	17 023,68		100,00				
PRO	28 372,80	100,00	28 372,80	63,00	100,00	17 874,86	37,00	100,00	10 497,94		100,00				
ACT	18 915,20	100,00	18 915,20	80,00	100,00	15 132,16	20,00	100,00	3 783,04		100,00				
VISA	23 044,00	75,00	17 283,00	79,48	75,00	13 736,40	20,52	75,00	3 546,60		75,00				
DET	66 203,20	20,00	13 240,64	80,00	20,00	10 592,51	20,00	20,00	2 648,13		20,00				
AOR	11 822,00			80,00			20,00								
DOE numérique	11 822,00			35,00			65,00								
DIAG	31 464,00	100,00	31 464,00	55,00	100,00	17 305,20	45,00	100,00	14 158,80		100,00				
AVP	12 236,00	100,00	12 236,00	40,00	100,00	4 894,40	60,00	100,00	7 341,60		100,00				
PRO	12 236,00	100,00	12 236,00	63,00	100,00	7 708,66	37,00	100,00	4 527,32		100,00				
ACT	13 984,00			80,00			20,00								
VISA	17 480,00			80,00			20,00								
DET	62 928,00			80,00			20,00								
AOR	12 236,00			80,00			20,00								
Tranche optionnelle n°2 mission VRD et paysagiste	68 060,00			10,00						90,00					
Mission complémentaire DOE numérique	3 999,24			35,00			65,00								
Tranche optionnelle n°4 Mission VRD Urbaniste et Paysagiste	9 200,00			10,00						90,00					
Total	479 663,24		209 408,44	124 601,73			84 806,71								

Montant cumulé note précédente	200 337,28	117 374,80	82 962,48		
Montant HT de la présente note	9 071,16	7 226,93	1 844,23		
Révision de prix de la présente note	861,77	686,57	175,20		

Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	9 932,93	7 913,50	2 019,43	0,00	0,00
TVA : 10,0 %	EUR	993,29	791,35	201,94	0,00	0,00
Total dû TTC :	EUR	10 926,22	8 704,85	2 221,37	0,00	0,00
Domiciliations Bancaires						
	Banque	CA PROJEX	PIERRE LOUIS CARLIER	ATELIER ALTERN		
	Code banque	16706	BNP PARIBAS	BANQUE POPULAIRE		
	Code Guichet	05092	30004	13507		
	N° compte	50234770011	00515	00056		
	Clé RIB	62	00010046091	31115482178		
			07	94		