

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2022

CONSEIL GENERAL DU BOUCHE DU RHONE

D.G.A.C.E.E.P. - D.G.A.C.S.M.

Hôtel du Département

52, avenue de Saint-Just

13256 MARSEILLE Cedex 20

Code Comptable CG13

Affaire N° : 15-1191

AIX EN PROVENCE - Mission d'ingénierie pour la mise en conformité de l'accessibilité à tous et amélioration des performances énergétiques de la maison de la Solidarité rue Calmette et Guerin.

Références contrat : 20-50-2031 / Programme n° 14011 / Opération n° 2014-1011692
Marché n° 2015-15153

Facture N° 2022-08-2253

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°20

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Marché initial			
Etude thermique	7 000,00	100,00 100,00	7 000,00
Pré-chiffrage de l'opération	6 000,00	100,00 100,00	6 000,00
Avant Projet	8 000,00	100,00 100,00	8 000,00
DCE	7 000,00	100,00 100,00	7 000,00
Assistance à l'analyse des offres	4 000,00	100,00 100,00	4 000,00
Contrôle et des documents d'exécution, des travaux et délais	27 000,00	100,00 100,00	27 000,00
Contrôle des travaux après réalisation	4 000,00	100,00 100,00	4 000,00
Garantie de Parfait Achèvement	4 000,00	0,00	
Total Marché initial	67 000,00		63 000,00
Avenant n°1			
Reprise du planning	500,00	100,00 100,00	500,00
Prolongation de 3 mois de la mission d'ingénierie	9 000,00	100,00 100,00	9 000,00
Modifications des plans	400,00	100,00 100,00	400,00
Total Avenant n°1	9 900,00		9 900,00
Réfaction sur marché GPA			
Réfaction sur marché GPA non réalisé	- 4 000,00		
Total Réfaction sur marché GPA	- 4 000,00		
Pénalités de retard phase pro	- 1 360,00	100,00	- 1 360,00
Total	- 1 360,00		- 1 360,00



Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2022

**CONSEIL GENERAL DU BOUCHE DU
RHONE**

**D.G.A.C.E.E.P. - D.G.A.C.S.M.
Hôtel du Département
52, avenue de Saint-Just
13256 MARSEILLE Cedex 20**

Code Comptable CG13
Affaire N° : 15-1191

**AIX EN PROVENCE - Mission d'ingénierie pour la mise
en conformité de l'accessibilité à tous et amélioration
des performances énergétiques de la maison de la
Solidarité rue Calmette et Guerin.**

Références contrat : 20-50-2031 / Programme n° 14011 / Opération n° 2014-1011692
Marché n° 2015-15153

Facture N° 2022-08-2253

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°20

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Total	71 540,00	100,00 100,00	71 540,00
Montant de base :			
	Montant cumulé note précédente		71 540,00
	Montant HT de la présente note		0,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	1 360,00 EUR
TVA : 20,0 % :	272,00 EUR
Total dû TTC :	1 632,00 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/09/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 8 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-08-2253

ANNEXE A LA FACTURE 2022-08-2253

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 15-1191
AIX EN PROVENCE - Mission d'ingénierie pour la mise en conformité de l'accessibilité à tous et amélioration des performances énergétiques de la maison de la Solidarité rue Calmette et Guerin.

Calculs de révision fondés uniquement sur les indices définitifs.

Formule de calcul : **0,125 + 0,875 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 1973** Mo : **10/2014** IMo : **855,80**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
06/2015	Etude thermique	7 000,00	100	7 000,00	859,76	D	0,005	35,00	7 035,00
07/2015	Pré-chiffrage de l'opération	6 000,00	100	6 000,00	861,35	D	0,006	36,00	6 036,00
10/2015	Avant Projet	8 000,00	100	8 000,00	858,97	D	0,004	32,00	8 032,00
02/2016	DCE	7 000,00	100	7 000,00	856,60	D	0,001	7,00	7 007,00
02/2016	DCE	7 000,00	-100	- 7 000,00	856,60	D	0,001	- 7,00	- 7 007,00
04/2016	DCE	7 000,00	100	7 000,00	860,56	D	0,005	35,00	7 035,00
01/2018	Assistance à l'analyse des offres	4 000,00	100	4 000,00	891,46	D	0,037	148,00	4 148,00
07/2020	Contrôle et des documents d'exécution, des travaux et délais	27 000,00	15	4 050,00	928,70	D	0,075	303,75	4 353,75
08/2020	Contrôle et des documents d'exécution, des travaux et délais	27 000,00	5,74	1 549,80	931,08	D	0,077	119,33	1 669,13
09/2020	Contrôle et des documents d'exécution, des travaux et délais	27 000,00	5,76	1 555,20	933,46	D	0,080	124,42	1 679,62
10/2020	Contrôle et des documents d'exécution, des travaux et délais	27 000,00	4	1 080,00	933,46	D	0,080	86,40	1 166,40
11/2020	Contrôle et des documents d'exécution, des travaux et délais	27 000,00	9,5	2 565,00	935,84	D	0,082	210,33	2 775,33
12/2020	Contrôle et des documents d'exécution, des travaux et délais	27 000,00	16,2	4 374,00	939,80	D	0,086	376,16	4 750,16
01/2021	Contrôle et des documents d'exécution, des travaux et délais	27 000,00	5,3	1 431,00	943,76	D	0,090	128,79	1 559,79
02/2021	Contrôle et des documents d'exécution, des travaux et délais	27 000,00	11	2 970,00	947,72	D	0,094	279,18	3 249,18
03/2021	Contrôle et des documents d'exécution, des travaux et délais	27 000,00	12,5	3 375,00	950,89	D	0,098	330,75	3 705,75
04/2021	Contrôle et des documents d'exécution, des travaux et délais	27 000,00	7	1 890,00	952,48	D	0,099	187,11	2 077,11
05/2021	Contrôle et des documents d'exécution, des travaux et délais	27 000,00	8	2 160,00	954,06	D	0,101	218,16	2 378,16
	Avancement Cumulé :		100,00						
06/2021	Contrôle des travaux après réalisation	4 000,00	100	4 000,00	958,02	D	0,105	420,00	4 420,00
10/2021	Contrôle des travaux après réalisation	4 000,00	-100	- 4 000,00	969,12	D	0,116	- 464,00	- 4 464,00

ANNEXE A LA FACTURE 2022-08-2253

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 15-1191
AIX EN PROVENCE - Mission d'ingénierie pour la mise en conformité de l'accessibilité à tous et amélioration des performances énergétiques de la maison de la Solidarité rue Calmette et Guerin.

Calculs de révision fondés uniquement sur les indices définitifs.

Formule de calcul : **0,125 + 0,875 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 1973** Mo : **10/2014** I_{Mo} : **855,80**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
10/2021	Contrôle des travaux après réalisation	4 000,00	100	4 000,00	969,12	D	0,116	464,00	4 464,00
05/2022	Garantie de Parfait Achèvement	4 000,00	100	4 000,00	1004,78	D	0,153	612,00	4 612,00
08/2022	Garantie de Parfait Achèvement	4 000,00	-100	- 4 000,00	855,80	P	0,000	0,00	- 4 000,00
08/2022	Garantie de Parfait Achèvement	4 000,00	,00000001	0,00	855,80	P	0,000	0,00	0,00
	Avancement Cumulé :		0,00000001						
11/2020	Reprise du planning	500,00	100	500,00	935,84	D	0,082	41,00	541,00
11/2020	Prolongation de 3 mois de la mission d'ingénierie	9 000,00	40	3 600,00	935,84	D	0,082	295,20	3 895,20
12/2020	Prolongation de 3 mois de la mission d'ingénierie	9 000,00	16,2	1 458,00	939,80	D	0,086	125,39	1 583,39
01/2021	Prolongation de 3 mois de la mission d'ingénierie	9 000,00	5,3	477,00	943,76	D	0,090	42,93	519,93
02/2021	Prolongation de 3 mois de la mission d'ingénierie	9 000,00	11	990,00	947,72	D	0,094	93,06	1 083,06
03/2021	Prolongation de 3 mois de la mission d'ingénierie	9 000,00	12,5	1 125,00	950,89	D	0,098	110,25	1 235,25
04/2021	Prolongation de 3 mois de la mission d'ingénierie	9 000,00	7	630,00	952,48	D	0,099	62,37	692,37
05/2021	Prolongation de 3 mois de la mission d'ingénierie	9 000,00	8	720,00	954,06	D	0,101	72,72	792,72
	Avancement Cumulé :		100,00000000						
11/2020	Modifications des plans	400,00	100	400,00	935,84	D	0,082	32,80	432,80
08/2022	Pénalités de retard phase pro	- 1 360,00	100	- 1 360,00	855,80	P	0,000	0,00	- 1 360,00
Cumul général actuel :				71 540,00				4 558,10	76 098,10

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	72 900,00		0,00	72 900,00
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	71 540,00		0,00	71 540,00
	MONTANT RESTANT DU :	1 360,00		0,00	1 360,00