

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

SCI VAUBAN SOLFERINO
41 Boulevard vauban
59000 LILLE

Code Comptable JUNIAVAU

Affaire N° : 20-1221

LILLE - Campus JUNIA Ilot Colson

Facture N° 2023-03-5567

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°18

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
CONCEPTION TRANCHE FERME 1			
APS / PC	76 513,40	100,00 100,00	76 513,40
Total CONCEPTION TRANCHE FERME 1	76 513,40		76 513,40
CONCEPTION TRANCHE FERME 2			
APS / PC	114 770,10	100,00 100,00	114 770,10
Total CONCEPTION TRANCHE FERME 2	114 770,10		114 770,10
CONCEPTION TC1			
Affermissement	23 096,59		
Début travaux	26 176,13		
Total CONCEPTION TC1	49 272,72		
CONCEPTION TC2			
Affermissement	34 644,88		
Début travaux	39 264,20		
Total CONCEPTION TC2	73 909,08		
REALISATION PHASE 1 TF			
Suivi travaux	124 334,28	47,12 55,77	69 340,28
Micro zonings	13 814,92	95,00 100,00	13 814,92
VISA + DET	53 134,31	98,71 100,00	53 134,31
AOR	21 253,72	5,00	1 062,69
Total REALISATION PHASE 1 TF	212 537,23		137 352,20
REALISATION PHASE 2TF			
Suivi travaux	133 898,45		
Micro zonings	14 877,61	26,99	4 015,45
VISA + DET	53 134,31	7,36	3 910,72
AOR	21 253,72		
Total REALISATION PHASE 2TF	223 164,09		7 926,17
REALISATION PHASE 2 TC1+TC2			

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

SCI VAUBAN SOLFERINO
41 Boulevard vauban
59000 LILLE

Code Comptable JUNIAVAU

Affaire N° : 20-1221

LILLE - Campus JUNIA Ilot Colson

Facture N° 2023-03-5567

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°18

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Suivi travaux	38 109,37		
Micro zonings	4 234,37		
VISA + DET	19 247,16		
AOR	7 698,86		
Total REALISATION PHASE 2 TC1+TC2	69 289,76		
Mise à jour APS/PC avec scénario R-2	28 692,53	100,00 100,00	28 692,53
Avancement complémentaire selon jalons contrat tels que repris dans le récapitulatif groupement et le récapitulatif par co-traitant	158 765,31	100,00 100,00	158 765,31
Avancement restant à facturer TF1 et TF2 - Conception	276 936,00	81,32 81,32	225 206,05
Total	464 393,84		412 663,89
Total	1 283 850,22	56,71 58,36	749 225,76
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			728 099,02
Montant HT de la présente note			21 126,74

Montant HT de la présente note d'honoraires :	21 126,74EUR
TVA : 20,0 % :	4 225,35EUR
Total dû TTC :	25 352,09EUR

Conditions de paiement : Echéance 45 Jours - Fin de mois - Echéance : 31/05/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.

En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-03-5567