

Villeneuve d'Ascq, le 11 Mai 2023

CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
43 rue de l'Isle
80142 ABBEVILLE CEDEX

Code Comptable CHABBEVI
Affaire N° : 200-22-1010

ABBEVILLE
Relocalisation des activités de la pharmacie dans le
Batiment F

N° Engagement TR222013

Pour justification de l'avancement "PRO" : suivant article 9.7 du CCP

Facture N° 2023-05-426

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°4

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
ETUDES				
AVANT PROJET	29 117,56	100,00	100,00	29 117,56
AVANT PROJET MANDATAIRE	1 878,55	100,00	100,00	1 878,55
PRO	19 411,70		50,00	9 705,85
PRO MANDATAIRE	1 252,37			
ACT	7 764,68	28,98	28,98	2 250,00
ACT MANDATAIRE	500,95			
Total ETUDES	59 925,81			42 951,96
TRAVAUX				
VISA	7 764,68			
VISA MANDATAIRE	500,95			
DET MANDATAIRE	1 753,32			
AOR MANDATAIRE	375,71			
DET 80%	21 741,12			
DET 20%	5 435,28			
AOR 60%	3 494,11			
AOR 20% DOE	1 164,68			
AOR 10% Levée de réserves	582,35			
AOR 10% Parfait Achèvement	582,35			
Total TRAVAUX	43 394,55			
Total	103 320,36	32,18	41,57	42 951,96
Révision de prix :	Montant révision cumulée 816,08	Montant de base :		
	Montant cumulé note précédente 631,67	Montant cumulé note précédente		33 246,11
	Montant HT de la présente note 184,41	Montant HT de la présente note		9 705,85

Villeneuve d'Ascq, le 11 Mai 2023

CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
43 rue de l'Isle
80142 ABBEVILLE CEDEX

Code Comptable CHABBEVI
Affaire N° : 200-22-1010

ABBEVILLE
Relocalisation des activités de la pharmacie dans le
Batiment F

N° Engagement TR222013

Pour justification de l'avancement "PRO" : suivant article 9.7 du CCP

Facture N° 2023-05-426

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°4

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	9 890,26 EUR
TVA : 20,0 % :	1 978,05 EUR
Total dû TTC :	11 868,31 EUR

Conditions de paiement : 50 jours à réception de facture - Echéance : 30/06/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-05-426

ANNEXE A LA FACTURE 2023-05-426

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 200-22-1010

ABBEVILLE

Relocalisation des activités de la pharmacie dans le Batiment F

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 07/2022** I_{Mo} : **128,40**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire D:définitif			
02/2023	AVANT PROJET	29 117,56	100	29 117,56	131,20	D	0,019	553,23	29 670,79
02/2023	AVANT PROJET	29 117,56	-100	- 29 117,56	131,20	D	0,019	- 553,23	- 29 670,79
02/2023	AVANT PROJET	29 117,56	100	29 117,56	131,20	D	0,019	553,23	29 670,79
03/2023	AVANT PROJET MANDATAIRE	1 878,55	100	1 878,55	131,20	P	0,019	35,69	1 914,24
05/2023	PRO	19 411,70	50	9 705,85	131,20	P	0,019	184,41	9 890,26
	<i>Avancement Cumulé :</i>		<i>50</i>						
04/2023	ACT	7 764,68	28,97737	2 250,00	131,20	P	0,019	42,75	2 292,75
	<i>Avancement Cumulé :</i>		<i>28,97737</i>						
Cumul général actuel :				42 951,96				816,09	43 768,05

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	42 951,96		816,08	43 768,04
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	33 246,11		631,67	33 877,78
	MONTANT RESTANT DU :	9 705,85		184,41	9 890,26

Affaire N°: 200-22-1010 0101000102
ABBEVILLE## Relocalisation des activités de la pharmacie
dans le Batiment F

Références contrat :

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX			DIAGOBAT			G.O ARCHITECTES					
				Titulaire			Co-traitant			Co-traitant					
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
Sous-groupe ETUDES															
AVANT PROJET	60 739,86	100,00	60 739,86	47,94	100,00	29 117,56	6,70	100,00	4 070,20	45,36	100,00	27 552,10			
AVANT PROJET MANDATAIRE	1 878,55	100,00	1 878,55	100,00	100,00	1 878,55		100,00			100,00				
PRO	40 493,22	50,00	20 246,61	47,94	50,00	9 705,85	6,70	50,00	1 356,73	45,36	50,00	9 184,03			
PRO MANDATAIRE	1 252,37			100,00											
ACT	16 197,30	13,89	2 250,00	47,94	28,98	2 250,00	6,70			45,36					
ACT MANDATAIRE	500,95			100,00											
Sous-groupe ETUDES			85 115,02			42 951,96			5 426,93			36 736,13			

Sous-groupe TRAVAUX

VISA	16 197,30			47,94			6,70			45,36					
VISA MANDATAIRE	500,95			100,00											
DET MANDATAIRE	1 753,32			100,00											
AOR MANDATAIRE	375,71			100,00											
DET 80%	45 352,44			47,94			6,70			45,36					
DET 20%	11 338,11			47,94			6,70			45,36					
AOR 60%	7 288,78			47,94			6,70			45,36					
AOR 20% DOE	2 429,58			47,94			6,70			45,36					
AOR 10% Levée de réserves	1 214,78			47,94			6,70			45,36					
AOR 10% Parfait Achèvement	1 214,78			47,94			6,70			45,36					
Sous-groupe TRAVAUX															

Total	208 728,00		85 115,02	42 951,96	5 426,93	36 736,13	
Montant cumulé note précédente		64 868,41	33 246,11	4 070,20	27 552,10		
Montant HT de la présente note		20 246,61	9 705,85	1 356,73	9 184,03		
Révision de prix de la présente note		985,51	184,41	103,11	697,99		

Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	21 232,12	9 890,26	1 459,84	9 882,02	0,00
TVA : 20,0 %	EUR	4 246,42	1 978,05	291,97	1 976,40	0,00
Total dû TTC :	EUR	25 478,54	11 868,31	1 751,81	11 858,42	0,00

Affaire N°:200-22-10100101000102

ABBEVILLE## Relocalisation des activités de la pharmacie dans le Batiment F

Références contrat :

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX Titulaire			DIAGOBAT Co-traitant			G.O ARCHITECTES Co-traitant					
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
Domiciliations Bancaires			Banque	PROJEX			DIAGOBAT			G.O ARCHITECTES					
			Code banque	CA PROJEX			CREDIT AGRICOLE N...								
			Code Guichet	16706			16706								
			N° compte	05092			05092								
			Clé RIB	50234770011			50465809007								
				62			66								

Affaire N°:200-22-10100101000102

ABBEVILLE

Relocalisation des activités de la pharmacie dans le Batiment F

Références contrat :

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	ARGENIUM					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Sous-groupe ETUDES										
AVANT PROJET	29 117,56	100,00	29 117,56	20 367,56	100,00	8 750,00				
AVANT PROJET MANDATAIRE	1 878,55	100,00	1 878,55	1 878,55	100,00					
PRO	19 411,70	50,00	9 705,85	9 705,85	50,00					
PRO MANDATAIRE	1 252,37									
ACT	7 764,68	28,98	2 250,00	1 598,01	28,98	651,99				
ACT MANDATAIRE	500,95									
Total sous-groupe ETUDES			42 951,96	33 549,97	9 401,99					
Sous-groupe TRAVAUX										
VISA	7 764,68									
VISA MANDATAIRE	500,95									
DET MANDATAIRE	1 753,32									
AOR MANDATAIRE	375,71									
DET 80%	21 741,12									
DET 20%	5 435,28									
AOR 60%	3 494,11									
AOR 20% DOE	1 164,68									
AOR 10% Levée de réserves	582,35									
AOR 10% Parfait Achèvement	582,35									
Total sous-groupe TRAVAUX										
Total	103 320,36		42 951,96	33 549,97	9 401,99					
Montant cumulé note précédente			33 246,11	23 844,12	9 401,99					
Montant HT de la présente note			9 705,85	9 705,85						
Révision de prix de la présente note			184,41	184,41						
Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :		EUR	9 890,26	9 890,26	0,00		0,00		0,00	
TVA :		EUR	1 978,05	1 978,05	0,00		0,00		0,00	
Total dû TTC :		EUR	11 868,31	11 868,31	0,00		0,00		0,00	
				PROJEX	ARGENIUM					
Domiciliations Bancaires			Banque	CA PROJEX						
			Code banque	16706						
			Code Guichet	05092						
			N° compte	50234770011						
			Clé RIB	62						