

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

VILLE D'ANICHE
Hôtel de ville
6 Rue Henri Barbusse
59580 ANICHE

Code Comptable VANICHE
Affaire N° : 950-21-1010

ANICHE - Rénovation énergétique du complexe sportif
Pierre de Coubertin avec extension
Marché de maîtrise d'oeuvre

SIRET Client : 21590008500014

Situation à fin aout 2023

Facture N° 2023-08-2170

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°11

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
AVENANT 4				
DIAG/ESQUISSE	1 469,77	100,00	100,00	1 469,77
APS	1 889,70	100,00	100,00	1 889,70
APD	3 779,40	100,00	100,00	3 779,40
PRO	4 829,24	100,00	100,00	4 829,24
AMT	3 149,50	100,00	100,00	3 149,50
DET	7 138,87		13,33	951,85
AOR	1 259,80			
Total AVENANT 4	23 516,28			16 069,46
AVENANT 3				
Suppresion mission EXE SYNTHESE	- 21 000,00	100,00	100,00	- 21 000,00
VISA	16 102,14	9,99	16,67	2 683,71
Total AVENANT 3	- 4 897,86			- 18 316,29
Tous				
Etudes Diag / Esquisse	3 500,00	100,00	100,00	3 500,00
Etudes d'APS	4 500,00	100,00	100,00	4 500,00
Etudes d'APD	9 000,00	100,00	100,00	9 000,00
Etudes de projet	11 500,00	100,00	100,00	11 500,00
Assistance à la passation des contrats de travaux, DCE	7 500,00	100,00	100,00	7 500,00
Direction de l'exécution des travaux	17 000,00	7,89	13,33	2 266,66
Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement, DOE	3 000,00			
Etudes d'EXE SYNTHESE	21 000,00	100,00	100,00	21 000,00

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

VILLE D'ANICHE
Hôtel de ville
6 Rue Henri Barbusse
59580 ANICHE

Code Comptable VANICHE
Affaire N° : 950-21-1010

**ANICHE - Rénovation énergétique du complexe sportif
Pierre de Coubertin avec extension
Marché de maîtrise d'oeuvre**

SIRET Client : 21590008500014

Situation à fin aout 2023

Facture N° 2023-08-2170

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°11

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Mission SSI	4 000,00		
Total Tous	81 000,00		59 266,66
Total	99 618,42	54,28 57,24	57 019,83
Révision de prix :	Montant révision cumulée 2 737,94	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 2 617,08	Montant cumulé note précédente	54 068,72
	Montant HT de la présente note 120,86	Montant HT de la présente note	2 951,11

Montant HT de la présente note d'honoraires :	3 071,97 EUR
TVA : 20,0 % :	614,39 EUR
Total dû TTC :	3 686,36 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/09/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-08-2170

ANNEXE A LA FACTURE 2023-08-2170

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 950-21-1010
ANICHE - Rénovation énergétique du complexe sportif Pierre de Coubertin avec extension
Marché de maîtrise d'oeuvre

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif.

Formule de calcul : **0,125 + 0,875 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 10/2021** I_{Mo} : **122,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
11/2021	Etudes Diag / Esquisse	3 500,00	100	3 500,00	122,90	D	0,005	17,50	3 517,50
11/2021	Etudes d'APS	4 500,00	100	4 500,00	122,90	D	0,005	22,50	4 522,50
12/2021	Etudes d'APD	9 000,00	100	9 000,00	123,20	D	0,007	63,00	9 063,00
04/2022	Etudes d'APD	9 000,00	-100	- 9 000,00	126,10	D	0,028	- 252,00	- 9 252,00
07/2022	Etudes d'APD	9 000,00	100	9 000,00	128,40	D	0,044	396,00	9 396,00
09/2022	Etudes de projet	11 500,00	80	9 200,00	129,50	D	0,052	478,40	9 678,40
10/2022	Etudes de projet	11 500,00	20	2 300,00	129,50	D	0,052	119,60	2 419,60
	Avancement Cumulé :		100						
10/2022	Assistance à la passation des contrats de travaux, DCE	7 500,00	20	1 500,00	129,50	D	0,052	78,00	1 578,00
02/2023	Assistance à la passation des contrats de travaux, DCE	7 500,00	50	3 750,00	131,20	D	0,064	240,00	3 990,00
03/2023	Assistance à la passation des contrats de travaux, DCE	7 500,00	30	2 250,00	131,90	D	0,069	155,25	2 405,25
	Avancement Cumulé :		100						
04/2023	Direction de l'exécution des travaux	17 000,00	8,33337	1 416,67	130,80	D	0,061	86,42	1 503,09
04/2023	Direction de l'exécution des travaux	17 000,00	-8,33337	- 1 416,67	130,80	D	0,061	- 86,42	- 1 503,09
04/2023	Direction de l'exécution des travaux	17 000,00	23529412	1 341,85	130,80	D	0,061	81,85	1 423,70
05/2023	Direction de l'exécution des travaux	17 000,00	406470588	924,81	130,50	D	0,059	54,56	979,37
	Avancement Cumulé :		13,3333000000						
07/2022	Etudes d'EXE SYNTHESE	21 000,00	100	21 000,00	128,40	D	0,044	924,00	21 924,00
07/2022	Suppression mission EXE SYNTHESE	- 21 000,00	100	- 21 000,00	128,40	D	0,044	- 924,00	- 21 924,00
04/2023	VISA	16 102,14	8,33337	1 341,85	130,80	D	0,061	81,85	1 423,70
04/2023	VISA	16 102,14	-8,33337	- 1 341,85	130,80	D	0,061	- 81,85	- 1 423,70
04/2023	VISA	16 102,14	407532167	1 609,26	130,80	D	0,061	98,16	1 707,42
05/2023	VISA	16 102,14	7271555213	1 074,45	130,50	D	0,059	63,39	1 137,84
	Avancement Cumulé :		16,66679087380						
07/2022	DIAG/ESQUISSE	1 469,77	100	1 469,77	128,40	D	0,044	64,67	1 534,44
07/2022	APS	1 889,70	100	1 889,70	128,40	D	0,044	83,15	1 972,85
07/2022	APD	3 779,40	100	3 779,40	128,40	D	0,044	166,29	3 945,69
09/2022	PRO	4 829,24	80	3 863,39	129,50	D	0,052	200,90	4 064,29
10/2022	PRO	4 829,24	20	965,85	129,50	D	0,052	50,22	1 016,07
	Avancement Cumulé :		100,0000000000						
10/2022	AMT	3 149,50	20	629,90	129,50	D	0,052	32,75	662,65
02/2023	AMT	3 149,50	50	1 574,75	131,20	D	0,064	100,78	1 675,53
03/2023	AMT	3 149,50	30	944,85	131,90	D	0,069	65,19	1 010,04
	Avancement Cumulé :		100,0000000000						
04/2023	DET	7 138,87	8,33337	594,91	130,80	D	0,061	36,29	631,20
04/2023	DET	7 138,87	-8,33337	- 594,91	130,80	D	0,061	- 36,29	- 631,20

ANNEXE A LA FACTURE 2023-08-2170

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 950-21-1010
ANICHE - Rénovation énergétique du complexe sportif Pierre de Coubertin avec extension
Marché de maîtrise d'oeuvre

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif.

Formule de calcul : **0,125 + 0,875 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 10/2021** Imo : **122,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>	Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct					
05/2023	DET	7 138,87	13,3333	951,85	130,50	D 0,059	56,16	1 008,01
	<i>Avancement Cumulé :</i>	<i>13,3333000000</i>						
Cumul général actuel :				57 019,83			2 436,35	59 456,18

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	57 019,83		2 737,94	59 757,77
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	54 068,72		2 617,08	56 685,80
	MONTANT RESTANT DU :	2 951,11		120,86	3 071,97