

Villeneuve d'Ascq, le 28 Septembre 2022

LILLE METROPOLE HABITAT
Service Comptabilité Fournisseurs
425 Boulevard Gambetta
TSA 47801
59200 TOURCOING

Code Comptable : LMH
Affaire N° : 000-21-2059

**LILLE - Mission de programmation et d'AMO pour la
réhabilitation extension des bâtiments Rue Renoir pour
248 logements collectifs
Site NPNRU de Lille-Concorde**

SIRET Client : 41378250900140

Références contrat : Engagement 620053

Facture N° 2022-09-2352

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°6

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
PHASE PROGRAMMATION			
Finalisation de l'étude de faisabilité	1 280,00	100,00 100,00	1 280,00
Rédaction du programme architectural, fonctionnel et technique	1 600,00	50,00	800,00
Estimation du budget et du calendrier prévisionnel de l'opération	640,00	100,00 100,00	640,00
Total PHASE PROGRAMMATION	3 520,00		2 720,00
PHASE OPERATIONNELLE			
Désignation des groupements sur APS	1 120,00		
APD	1 280,00		
PRO	1 280,00		
Suivi des travaux	3 840,00		
AOR	640,00		
Levée de réserves	640,00		
Total PHASE OPERATIONNELLE	8 800,00		
Total	12 320,00	15,58 22,08	2 720,00
Révision de prix :	Montant révision cumulée 73,92	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 26,72	Montant cumulé note précédente	1 920,00
	Montant HT de la présente note 47,20	Montant HT de la présente note	800,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	847,20 EUR
TVA : 20,0 % :	169,44 EUR
Total dû TTC :	1 016,64 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 28/10/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-09-2352

ANNEXE A LA FACTURE 2022-09-2352

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 000-21-2059
**LILLE - Mission de programmation et d'AMO pour la
réhabilitation extension des bâtiments Rue Renoir pour 248
logements collectifs**
Site NPNRU de Lille-Concorde

Calculs de révision fondés uniquement sur les indices définitifs.

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 02/2021** IMo : **119,60**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
06/2021	Finalisation de l'étude de faisabilité	1 280,00	25	320,00	120,90	D	0,010	3,20	323,20
07/2021	Finalisation de l'étude de faisabilité	1 280,00	25	320,00	121,20	D	0,012	3,84	323,84
09/2021	Finalisation de l'étude de faisabilité	1 280,00	25	320,00	121,40	D	0,013	4,16	324,16
10/2021	Finalisation de l'étude de faisabilité	1 280,00	25	320,00	122,30	D	0,020	6,40	326,40
	Avancement Cumulé :		100						
06/2022	Rédaction du programme architectural, fonctionnel et technique	1 600,00	50	800,00	127,90	D	0,059	47,20	847,20
	Avancement Cumulé :		50						
08/2021	Estimation du budget et du calendrier prévisionnel de l'opération	640,00	50	320,00	121,20	D	0,012	3,84	323,84
09/2021	Estimation du budget et du calendrier prévisionnel de l'opération	640,00	25	160,00	121,40	D	0,013	2,08	162,08
10/2021	Estimation du budget et du calendrier prévisionnel de l'opération	640,00	25	160,00	122,30	D	0,020	3,20	163,20
	Avancement Cumulé :		100						
Cumul général actuel :				2 720,00				73,92	2 793,92

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	2 720,00		73,92	2 793,92
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	1 920,00		26,72	1 946,72
	MONTANT RESTANT DU :	800,00		47,20	847,20