

Villeneuve d'Ascq, le 30 Septembre 2022

AME ARCHITECTURE
39 Avenue Pierre 1er de Serbie
75008 PARIS

Code Comptable AMEARCHI

Affaire N° : 800-22-1034

VOGELGRUN - Construction d'un bâtiment pour la centrale hydroélectrique

Références contrat : Proposition d'honoraires n° 22.040 signée

Facture N° 2022-09-2543

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°1

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
APS Economiste	3 600,00	100,00	3 600,00
APS Structure	2 000,00	100,00	2 000,00
APS Fluides	2 400,00	100,00	2 400,00
APS Electricité	2 000,00	100,00	2 000,00
Total	10 000,00	100,00	10 000,00
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			0,00
Montant HT de la présente note			10 000,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	10 000,00 EUR
TVA : 20,0 % :	2 000,00 EUR
Total dû TTC :	12 000,00 EUR

Conditions de paiement : 45 JOURS - Echéance : 14/11/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-09-2543