

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

**LINKCITY CENTRE SUD-OUEST 431X**  
**7 Impasse Augustin Fresnel**  
**CS 70427**  
**44823 SAINT HERBLAIN Cedex**

Code Comptable LINKCSO  
Affaire N° : 400-21-1022

**BORDEAUX - 25 Rue Cardinal Richaud**  
**Construction bureaux commerces RHVS Restauration**  
**Missions :**  
**VRD/FLUIDES/THERM/ELEC/ASC/SPRINKLER/CSSI**

Références contrat : Contrat : 2000971658  
C I : 431X.273010.HO.BE

### Facture N° 2023-03-5640

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

| Elément de mission                                           | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Facturé HT |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>PHASE ETUDES</b>                                          |                       |                                  |                       |
| APS/PC Au démarrage de la phase APS                          | 8 190,00              | 100,00 100,00                    |                       |
| APS/PC Au dépôt du permis de construire                      | 22 932,00             | 100,00 100,00                    |                       |
| APS/PC A l'obtention du permis de construire                 | 1 638,00              | 100,00 100,00                    |                       |
| APD Au démarrage de la phase APD                             | 23 205,00             | 100,00 100,00                    |                       |
| APD A la remise du dossier APD du MOA                        | 64 974,00             | 100,00 100,00                    |                       |
| APD A la validation du dossier APD par le MOA                | 4 641,00              | 100,00 100,00                    |                       |
| PRO/DM Au démarrage de la phase PRO                          | 19 110,00             | 100,00 100,00                    |                       |
| PRO-DM A la remise du dossier PRO                            | 53 508,00             | 50,00 100,00                     | 26 754,00             |
| PRO-DM A la validation du dossier PRO                        | 3 822,00              | 100,00                           | 3 822,00              |
| <b>Total PHASE ETUDES</b>                                    | <b>202 020,00</b>     |                                  | <b>30 576,00</b>      |
| <b>MISSION COMPLEMENTAIRE PHOTOVOLTAIQUE</b>                 |                       |                                  |                       |
| MARCHES_A la remise du PRO                                   | 5 300,00              | 100,00                           | 5 300,00              |
| MARCHES_A la remise du dossier marché                        | 3 600,00              | 100,00                           | 3 600,00              |
| MARCHES_A la signature du marché de travaux                  | 3 000,00              | 100,00                           | 3 000,00              |
| EXE_DET/VISA                                                 | 3 300,00              |                                  |                       |
| EXE_A la livraison                                           | 1 000,00              |                                  |                       |
| EXE_A la levée dernière réserve                              | 1 000,00              |                                  |                       |
| EXE_A l'obtention attestation non-opposition à la conformité | 700,00                |                                  |                       |
| <b>Total MISSION COMPLEMENTAIRE PHOTOVOLTAIQUE</b>           | <b>17 900,00</b>      |                                  | <b>11 900,00</b>      |
| <b>PHASE EXE</b>                                             |                       |                                  |                       |
| VISA-DET A la remise des réserves                            | 13 650,00             |                                  |                       |
| DET-VISA A l'avancement des travaux                          | 49 140,00             |                                  |                       |

#### Suite de la facture page 2

Agence : Av de Canteranne Parc d'Activité Canteranne Bat. 3 - 33600 PESSAC - +33 5.57.92.32.10

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

**LINKCITY CENTRE SUD-OUEST 431X**  
**7 Impasse Augustin Fresnel**  
**CS 70427**  
**44823 SAINT HERBLAIN Cedex**

Code Comptable : LINKCSO  
Affaire N° : 400-21-1022

**BORDEAUX - 25 Rue Cardinal Richaud**  
**Construction bureaux commerces RHVS Restauration**  
**Missions :**  
**VRD/FLUIDES/THERM/ELEC/ASC/SPRINKLER/CSSI**

Références contrat : Contrat : 2000971658  
C I : 431X.273010.HO.BE

## Facture N° 2023-03-5640

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

| Elément de mission                         | Honoraires HT<br>Base          | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Facturé HT  |
|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| AOR A la levée des réserves                | 8 190,00                       |                                  |                        |
| <b>Total PHASE EXE</b>                     | <b>70 980,00</b>               |                                  |                        |
| <b>Mission complémentaire : CSSI</b>       |                                |                                  |                        |
| APS Au dépôt du permis de construire       | 750,00                         | 100,00 100,00                    |                        |
| APD A l'obtention du PC                    | 5 400,00                       | 100,00 100,00                    |                        |
| PRO Au démarrage de la phase PRO           | 2 250,00                       | 100,00 100,00                    |                        |
| DET-VISA A l'avancement des travaux        | 4 350,00                       |                                  |                        |
| DET-VISA A la remise des réserves          | 1 500,00                       |                                  |                        |
| AOR                                        | 750,00                         |                                  |                        |
| <b>Total Mission complémentaire : CSSI</b> | <b>15 000,00</b>               |                                  |                        |
| <b>Totaux</b>                              | <b>Montants base : Contrat</b> | 305 900,00                       | <b>Montant</b>         |
|                                            | <b>Précédent</b>               | 179 844,00                       | <b>Actuel</b>          |
|                                            |                                |                                  | 222 320,00<br>(16,75%) |
|                                            |                                |                                  | 42 476,00              |

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Montant HT de la présente note d'honoraires :</b> | <b>42 476,00 EUR</b> |
| <b>TVA : 20,0 % :</b>                                | <b>8 495,20 EUR</b>  |
| <b>Total dû TTC :</b>                                | <b>50 971,20 EUR</b> |

**Conditions de paiement : 45 JOURS - Echéance : 15/05/2023**

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.  
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

**N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-03-5640**