

Villeneuve d'Ascq, le 25 Juillet 2023

ALTAREA ENTREPRISE/BELLINI
REFO94141/Lot marché n° H150
87 Rue de Richelieu
75002 PARIS

Code Comptable ACEPROMOTION

Affaire N° : S18-1001

PUTEAUX - 1-3 rue Bellini
BELLINI - Opération de bureaux IGH
BET Elextricité CFO/Cfa

Références contrat : FA/CB.2019/02/016
Réf. JS/CB.2022/04/123
Réf. : JS/CB.2022/04/129

Facture N° 2023-07-1485

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°25

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Suivant l'écheancier			
A la remise du dossier ESQ	10 000,00	100,00 100,00	10 000,00
1 Mois apres de démarrage de la phase APS	8 000,00	100,00 100,00	8 000,00
A la remise du dossier APS	14 000,00	100,00 100,00	14 000,00
A la validation du dossier d'études APS	8 000,00	100,00 100,00	8 000,00
PC	6 000,00	100,00 100,00	6 000,00
1 Mois apres le démarrage de la phase APD	8 000,00	100,00 100,00	8 000,00
A la remise du dossier APD	14 000,00	100,00 100,00	14 000,00
1 mois après le démarrage Phase DCE	8 000,00	100,00 100,00	8 000,00
A la réalisation de l'audit HQE Programme et Conception	4 000,00	100,00 100,00	4 000,00
A l'obtention des certificats HQE Programme et Conception	4 000,00	100,00 100,00	4 000,00
A la remise du dossier DCE TCE	14 000,00	100,00 100,00	14 000,00
A la validation du dossier d'études DCE TCE	8 000,00	100,00 100,00	8 000,00
A la remise du dossier Marché	8 000,00	100,00 100,00	8 000,00
A la remise de l'analyse de la dernière offre ACT	4 000,00	100,00 100,00	4 000,00
A la signature des Marchés de Travaux	6 000,00	100,00 100,00	6 000,00
EXE Au fur et à mesure de l'exécution des travaux TCE	60 000,00	41,94 45,16	27 097,00
EXE A l'obtention de l'avis favorable de la cimmission de sécurité et d'accessibilité	2 000,00		
EXE A la reception des travaux	4 000,00		
EXE A la dernière livraison	2 000,00		
EXE A la remise des plans de récolement de l'Architecte et des dossiers DOE des Entreprises certifiés conformes à l'exécution	4 000,00		

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 25 Juillet 2023

ALTAREA ENTREPRISE/BELLINI
REFO94141/Lot marché n° H150
87 Rue de Richelieu
75002 PARIS

Code Comptable ACEPROMOTION

Affaire N° : S18-1001

PUTEAUX - 1-3 rue Bellini
BELLINI - Opération de bureaux IGH
BET Elextricité CFO/Cfa

Références contrat : FA/CB.2019/02/016
Réf. JS/CB.2022/04/123
Réf. : JS/CB.2022/04/129

Facture N° 2023-07-1485

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°25

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
EXE A la signature du quitus de levée de réserves	2 000,00		
EXE A L'obtention de la dernière des certifications/labellisation environnementales visées	1 000,00		
EXE A la levée complète des désordres de parfait achèvement	1 000,00		
HONORAIRES COMPLEMENTAIRES	7 000,00	100,00 100,00	7 000,00
HONORAIRES COMPLEMENTAIRES ELEC CFO CFA	14 000,00	100,00 100,00	14 000,00
HONORAIRES COMPLEMENTAIRES SIGNATURE DES MARCHES	43 480,00	100,00 100,00	43 480,00
AGENCEMENT RIE	2 000,00	100,00 100,00	2 000,00
- Phase VISA/OPR			
AGENCEMENT HALL	1 000,00	100,00 100,00	1 000,00
- Phase VISA/OPR			
TMSP4 Bornes recharge électrique	16 875,00	100,00 100,00	16 875,00
- Phase VISA/OPR			
Preneur GSM	14 500,00	80,00 80,00	11 600,00
- Phase VISA/OPR			
TMSP 1 Surete			
- Conception TMSP1 + Phase ACT (LdC 29/03/2023)	35 000,00	100,00 100,00	35 000,00
- Phase VISA/OPR	30 000,00		
TMSP 3 VDI			
- Conception TMSP3 + Phase ACT solution base (LdC 29/03/2023)	30 000,00	100,00 100,00	30 000,00
- Conception TMSP3 + Phase ACT solution variante (LdC 29/03/2023)	9 000,00	100,00 100,00	9 000,00
- Phase VISA/Phase OPR	25 000,00		

Suite de la facture page 3

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 25 Juillet 2023

ALTAREA ENTREPRISE/BELLINI
REFO94141/Lot marché n° H150
87 Rue de Richelieu
75002 PARIS

Code Comptable ACEPROMOTION

Affaire N° : S18-1001

PUTEAUX - 1-3 rue Bellini
BELLINI - Opération de bureaux IGH
BET Electricité CFO/Cfa

Références contrat : FA/CB.2019/02/016
Réf. JS/CB.2022/04/123
Réf. : JS/CB.2022/04/129

Facture N° 2023-07-1485

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°25

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
TMSP 4 Motorisation portes			
- Conception TMSP 4 + Phase ACT (LdC 29/03/2023)	1 500,00	100,00 100,00	1 500,00
- Phase VISA/OPR	1 000,00		
Preneur Phase 2			
- MàJ des descriptifs Electricité CFO/Cfa VDI et GTB (LdC 29/03/2023)	3 000,00	100,00 100,00	3 000,00
- MàJ des pièces graphiques Electricité CFO/Cfa, VDI et GTB (LdC 29/03/2023)	8 500,00	100,00 100,00	8 500,00
- Phase VISA/OPR			
Etudes aménagement R+5			
- MàJ des descriptifs Electricité CFO/Cfa VDI et GTB	2 000,00	100,00 100,00	2 000,00
- MàJ des pièces graphiques Electricité CFO/Cfa, VDI et GTB	1 500,00	100,00 100,00	1 500,00
Total	445 355,00	75,36 75,79	337 552,00
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			335 616,50
Montant HT de la présente note			1 935,50

Montant HT de la présente note d'honoraires :	1 935,50 EUR
TVA : 20,0 % :	387,10 EUR
Total dû TTC :	2 322,60 EUR

Conditions de paiement : 45 JOURS - Echéance : 08/09/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-07-1485