

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

VILLE DE PELISSANNE
Parc Roux de Brignoles
13300 PELISSANNE

Code Comptable VPELISSAN

Affaire N° : 600-22-1002

PELISSANNE - Construction d'un gymnase (COSEC) - concours de maîtrise d'œuvre

N° de marché CB01-2021

Facture N° 2023-08-2087

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°6

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Missions de base			
Esquisse (ESQ)	2 917,69	100,00 100,00	2 917,69
Avant-projet sommaire (APS)	5 835,38	100,00 100,00	5 835,38
Avant-projet définitif (APD) y compris PC	13 777,97	100,00 100,00	13 777,97
Etudes de projet (PRO)	15 398,91	100,00 100,00	15 398,91
Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)	4 862,81	50,00 100,00	4 862,81
Etudes d'exécution (EXE)	14 588,44		
Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET)	26 259,19		
Assistance lors des opérations de réception (AOR)	3 501,23		
Total Missions de base	87 141,62		42 792,76
Missions complémentaires			
Coordination en matière de Système Sécurité Incendie (SSI)	4 631,25		
Détail quantitatif et estimatif (DQE)	3 087,50	100,00 100,00	3 087,50
Total Missions complémentaires	7 718,75		3 087,50
Avenant n°2			
ESQ	269,35	100,00 100,00	269,35
APS	538,73	100,00 100,00	538,73
APD	1 271,93	100,00 100,00	1 271,93
PRO	1 421,49	100,00 100,00	1 421,49
ACT	448,89	50,00 100,00	448,89
EXE	1 346,77		
DET	2 424,08		
GPA	323,21		
Total Avenant n°2	8 044,45		3 950,39

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

VILLE DE PELISSANNE
Parc Roux de Brignoles
13300 PELISSANNE

Code Comptable VPELISSAN

Affaire N° : 600-22-1002

PELISSANNE - Construction d'un gymnase (COSEC) - concours de maîtrise d'œuvre

N° de marché CB01-2021

Facture N° 2023-08-2087

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°6

Elément de mission		Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Total		102 904,82	45,84	48,42	49 830,65
Révision de prix :	Montant révision cumulée	2 614,24	Montant de base :		
	Montant cumulé note précédente	2 375,22	Montant cumulé note précédente		47 174,81
	Montant HT de la présente note	239,02	Montant HT de la présente note		2 655,84

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 894,87 EUR
TVA : 20,0 % :	578,97 EUR
Total dû TTC :	3 473,84 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 30/10/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.

En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-08-2087

ANNEXE A LA FACTURE 2023-08-2087

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 600-22-1002
PELISSANNE - Construction d'un gymnase (COSEC) - concours de maîtrise d'œuvre

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 09/2021** Imo : **121,40**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
03/2022	Esquisse (ESQ)	2 917,69	100	2 917,69	126,00	D	0,032	93,37	3 011,06
03/2022	Avant-projet sommaire (APS)	5 835,38	100	5 835,38	126,00	D	0,032	186,73	6 022,11
07/2022	Avant-projet définitif (APD) y compris PC	13 777,97	80	11 022,38	128,40	D	0,049	540,10	11 562,48
08/2022	Avant-projet définitif (APD) y compris PC	13 777,97	-80	- 11 022,38	129,20	D	0,055	- 606,23	- 11 628,61
08/2022	Avant-projet définitif (APD) y compris PC	13 777,97	80	11 022,38	129,20	D	0,055	606,23	11 628,61
10/2022	Avant-projet définitif (APD) y compris PC	13 777,97	20	2 755,59	129,50	D	0,057	157,07	2 912,66
	Avancement Cumulé :		100						
11/2022	Etudes de projet (PRO)	15 398,91	100	15 398,91	129,90	D	0,060	923,93	16 322,84
12/2022	Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)	4 862,81	50	2 431,41	130,40	D	0,063	153,18	2 584,59
08/2023	Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)	4 862,81	50	2 431,41	130,50	P	0,064	155,61	2 587,02
	Avancement Cumulé :		100						
11/2022	Détail quantitatif et estimatif (DQE)	3 087,50	100	3 087,50	129,90	D	0,060	185,25	3 272,75
11/2022	ESQ	269,35	100	269,35	129,90	D	0,060	16,16	285,51
11/2022	APS	538,73	100	538,73	129,90	D	0,060	32,32	571,05
11/2022	APD	1 271,93	100	1 271,93	129,90	D	0,060	76,32	1 348,25
11/2022	PRO	1 421,49	100	1 421,49	129,90	D	0,060	85,29	1 506,78
12/2022	ACT	448,89	50	224,45	130,40	D	0,063	14,14	238,59
08/2023	ACT	448,89	50	224,45	130,50	P	0,064	14,36	238,81
	Avancement Cumulé :		100						
Cumul général actuel :				49 830,67				2 633,83	52 464,50

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	49 830,66		2 614,24	52 444,90
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	47 174,81		2 375,22	49 550,03
	MONTANT RESTANT DU :	2 655,85		239,02	2 894,87