

Villeneuve d'Ascq, le 28 Juillet 2022

**DEPARTEMENT DU NORD**  
**51 Rue Gustave Delory**  
**59047 LILLE Cedex**

Code Comptable DEPANORD

Affaire N° : 000-21-1127

**DOUAI - Missions de MOe relatives aux travaux de  
réfection des étanchéités et isolation des toitures  
terrasses traitement paysager des espaces extérieurs  
des collèges et installation de panneaux solaires  
photovoltaïques en autoconsommation**

SIRET Client : 22590001801244

N° de marché 2021-508751-000

Références contrat : N° de la consultation : 202001302

M41356A9

Prestations effectuées le 25/07/2022

## Facture N° 2022-07-1587

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°9

| Élément de mission                  | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Mission DIAG (forfait)</b>       |                       |                                  |                      |
| DIAG ITEM 1                         | 6 960,24              | 100,00 100,00                    | 6 960,24             |
| DIAG ITEM 5                         | 2 320,08              | 100,00 100,00                    | 2 320,08             |
| <b>Total Mission DIAG (forfait)</b> | <b>9 280,32</b>       |                                  | <b>9 280,32</b>      |
| <b>Mission de base</b>              |                       |                                  |                      |
| APS ITEM 1                          | 6 798,21              | 100,00 100,00                    | 6 798,21             |
| APS ITEM 5                          | 2 266,07              |                                  |                      |
| APD ITEM 1                          | 11 006,37             | 100,00 100,00                    | 11 006,37            |
| APD ITEM 5                          | 3 668,78              |                                  |                      |
| PRO ITEM 1                          | 10 207,52             | 100,00 100,00                    | 10 207,52            |
| PRO ITEM 5                          | 3 402,51              |                                  |                      |
| ACT ITEM 1                          | 5 567,63              | 100,00 100,00                    | 5 567,63             |
| ACT ITEM 5                          | 1 855,88              |                                  |                      |
| VISA ITEM 1                         | 4 343,42              | 60,00 80,00                      | 3 474,74             |
| VISA ITEM 5                         | 1 447,81              |                                  |                      |
| DET ITEM 1                          | 20 881,02             | 26,00 34,00                      | 7 099,55             |
| DET ITEM 5                          | 6 960,34              |                                  |                      |
| AOR ITEM 1                          | 3 402,04              |                                  |                      |

### Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 28 Juillet 2022

DEPARTEMENT DU NORD  
51 Rue Gustave Delory  
59047 LILLE Cedex

Code Comptable DEPANORD

Affaire N° : 000-21-1127

**DOUAI - Missions de MOe relatives aux travaux de  
réfection des étanchéités et isolation des toitures  
terrasses traitement paysager des espaces extérieurs  
des collèges et installation de panneaux solaires  
photovoltaïques en autoconsommation**

SIRET Client : 22590001801244

N° de marché 2021-508751-000

Références contrat : N° de la consultation : 202001302

M41356A9

Prestations effectuées le 25/07/2022

## Facture N° 2022-07-1587

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°9

| Elément de mission                            | Honoraires HT<br>Base                   | % Avancement<br>Précédent Cumulé         | Montant<br>Cumulé HT |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| AOR ITEM 5                                    | 1 134,01                                |                                          |                      |
| <b>Total Mission de base</b>                  | <b>82 941,61</b>                        |                                          | <b>44 154,02</b>     |
| <b>Mission complémentaire (forfait)</b>       |                                         |                                          |                      |
| OPC                                           | 20 160,00                               | 27,00 36,00                              | 7 257,60             |
| <b>Total Mission complémentaire (forfait)</b> | <b>20 160,00</b>                        |                                          | <b>7 257,60</b>      |
| <b>Total</b>                                  | <b>112 381,93</b>                       | <b>50,13 54,01</b>                       | <b>60 691,94</b>     |
| <b>Révision de prix :</b>                     | Montant révision cumulée 1 982,82       | <b>Montant de base :</b>                 |                      |
|                                               | Montant cumulé note précédente 1 982,82 | Montant cumulé note précédente 56 338,37 |                      |
|                                               | Montant HT de la présente note 0,00     | Montant HT de la présente note 4 353,57  |                      |

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Montant HT de la présente note d'honoraires :</b> | <b>4 353,57 EUR</b> |
| <b>TVA : 20,0 % :</b>                                | <b>870,71 EUR</b>   |
| <b>Total dû TTC :</b>                                | <b>5 224,28 EUR</b> |

**Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 26/09/2022**

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.

En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

**N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-07-1587**

**ANNEXE A LA FACTURE 2022-07-1587**

**CALCUL DES HONORAIRES**

**Affaire N° 000-21-1127**  
**DOUAI - Missions de MOe relatives aux travaux de réfection des étanchéités et isolation des toitures terrasses traitement paysager des espaces extérieurs des collèges et installation de panneaux solaires photovoltaïques en autoconsommation**

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 \* (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 01/2021** I Mo : **119,10**

| Mois<br>d'exécution           | Elément de mission         |                      |           | Montant<br>HT hors<br>révision | Index<br>du mois | Coefficient<br>de révision<br><i>P:provisoire</i><br><i>D:définitif</i> |       | Montant<br>révision<br>HT | Montant<br>révisé<br>HT |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|
|                               | Libellé                    | Montant              | Avanct    |                                |                  |                                                                         |       |                           |                         |
| 09/2021                       | DIAG ITEM 1                | 6 960,24             | 60        | 4 176,14                       | 121,40           | D                                                                       | 0,017 | 70,99                     | 4 247,13                |
| 09/2021                       | DIAG ITEM 1                | 6 960,24             | -60       | - 4 176,14                     | 121,40           | D                                                                       | 0,017 | - 70,99                   | - 4 247,13              |
| 11/2021                       | DIAG ITEM 1                | 6 960,24             | 100       | 6 960,24                       | 122,90           | D                                                                       | 0,028 | 194,89                    | 7 155,13                |
| 11/2021                       | DIAG ITEM 5                | 2 320,08             | 100       | 2 320,08                       | 122,90           | D                                                                       | 0,028 | 64,96                     | 2 385,04                |
| 12/2021                       | APS ITEM 1                 | 6 798,21             | 100       | 6 798,21                       | 123,20           | D                                                                       | 0,030 | 203,95                    | 7 002,16                |
| 01/2022                       | APD ITEM 1                 | 11 006,37            | 100       | 11 006,37                      | 124,30           | D                                                                       | 0,038 | 418,24                    | 11 424,61               |
| 02/2022                       | PRO ITEM 1                 | 10 207,52            | 100       | 10 207,52                      | 124,60           | D                                                                       | 0,040 | 408,30                    | 10 615,82               |
| 03/2022                       | ACT ITEM 1                 | 5 567,63             | 100       | 5 567,63                       | 126,00           | D                                                                       | 0,050 | 278,38                    | 5 846,01                |
| 04/2022                       | VISA ITEM 1                | 4 343,42             | 20        | 868,68                         | 126,10           | D                                                                       | 0,050 | 43,43                     | 912,11                  |
| 04/2022                       | VISA ITEM 1                | 4 343,42             | -20       | - 868,68                       | 126,10           | D                                                                       | 0,050 | - 43,43                   | - 912,11                |
| 04/2022                       | VISA ITEM 1                | 4 343,42             | 20        | 868,68                         | 126,10           | D                                                                       | 0,050 | 43,43                     | 912,11                  |
| 05/2022                       | VISA ITEM 1                | 4 343,42             | 20        | 868,68                         | 126,80           | D                                                                       | 0,055 | 47,78                     | 916,46                  |
| 06/2022                       | VISA ITEM 1                | 4 343,42             | 20        | 868,68                         | 124,30           | P                                                                       | 0,055 | 47,78                     | 916,46                  |
| 07/2022                       | VISA ITEM 1                | 4 343,42             | 0920933   | 868,69                         | 124,30           | P                                                                       | 0,055 | 47,78                     | 916,47                  |
|                               | <b>Avancement Cumulé :</b> | <b>80,0000920933</b> |           |                                |                  |                                                                         |       |                           |                         |
| 04/2022                       | DET ITEM 1                 | 20 881,02            | 10        | 2 088,10                       | 126,10           | D                                                                       | 0,050 | 104,41                    | 2 192,51                |
| 04/2022                       | DET ITEM 1                 | 20 881,02            | -10       | - 2 088,10                     | 126,10           | D                                                                       | 0,050 | - 104,41                  | - 2 192,51              |
| 04/2022                       | DET ITEM 1                 | 20 881,02            | 8,5       | 1 774,89                       | 126,10           | D                                                                       | 0,050 | 88,74                     | 1 863,63                |
| 05/2022                       | DET ITEM 1                 | 20 881,02            | 000158038 | 1 774,89                       | 126,80           | D                                                                       | 0,055 | 97,62                     | 1 872,51                |
| 06/2022                       | DET ITEM 1                 | 20 881,02            | 999841962 | 1 879,29                       | 124,30           | P                                                                       | 0,055 | 103,36                    | 1 982,65                |
| 07/2022                       | DET ITEM 1                 | 20 881,02            | 000153249 | 1 670,48                       | 124,30           | P                                                                       | 0,055 | 91,88                     | 1 762,36                |
|                               | <b>Avancement Cumulé :</b> | <b>34,0000153249</b> |           |                                |                  |                                                                         |       |                           |                         |
| 04/2022                       | OPC                        | 20 160,00            | 10        | 2 016,00                       | 126,10           | D                                                                       | 0,050 | 100,80                    | 2 116,80                |
| 04/2022                       | OPC                        | 20 160,00            | -10       | - 2 016,00                     | 126,10           | D                                                                       | 0,050 | - 100,80                  | - 2 116,80              |
| 04/2022                       | OPC                        | 20 160,00            | 9         | 1 814,40                       | 126,10           | D                                                                       | 0,050 | 90,72                     | 1 905,12                |
| 05/2022                       | OPC                        | 20 160,00            | 9         | 1 814,40                       | 126,80           | D                                                                       | 0,055 | 99,79                     | 1 914,19                |
| 06/2022                       | OPC                        | 20 160,00            | 9         | 1 814,40                       | 124,30           | P                                                                       | 0,055 | 99,79                     | 1 914,19                |
| 07/2022                       | OPC                        | 20 160,00            | 9         | 1 814,40                       | 124,30           | P                                                                       | 0,055 | 99,79                     | 1 914,19                |
|                               | <b>Avancement Cumulé :</b> | <b>36,0000000000</b> |           |                                |                  |                                                                         |       |                           |                         |
| <b>Cumul général actuel :</b> |                            |                      |           | 60 691,93                      |                  |                                                                         |       | 2 527,18                  | 63 219,11               |

|                        |                                   |                  |  |                 |                  |
|------------------------|-----------------------------------|------------------|--|-----------------|------------------|
| <b>Facture Emise :</b> | <b>TOTAL HONORAIRES HT :</b>      | <b>60 691,94</b> |  | <b>1 982,82</b> | <b>62 674,76</b> |
|                        | <b>HONORAIRES DEJA FACTURES :</b> | <b>56 338,37</b> |  | <b>1 982,82</b> | <b>58 321,19</b> |
|                        | <b>MONTANT RESTANT DU :</b>       | <b>4 353,57</b>  |  | <b>0,00</b>     | <b>4 353,57</b>  |

Affaire N°: 000-21-1127 0101000102  
DOUAI - Missions de MOe relatives aux travaux de réfection des étanchéités et isolation des toitures terrasses traitement paysager des espaces extérieurs des collèges et installation de panneaux solaires photovoltaïques en autoconsommation

Références contrat : N° de la consultation : 202001302

| Elément De Mission                 | Honoraires HT | Avct   | Montant cumulé | PROJEX     |        |          | AGENCE PHILIPPE THOMAS Co-traitant |        |          |     |      |         |     |      |         |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|------------|--------|----------|------------------------------------|--------|----------|-----|------|---------|-----|------|---------|
|                                    |               |        |                | Mandataire |        |          |                                    |        |          |     |      |         |     |      |         |
|                                    |               |        |                | Rep        | Avct   | Montant  | Rep                                | Avct   | Montant  | Rep | Avct | Montant | Rep | Avct | Montant |
| Sous-groupe Mission DIAG (forfait) |               |        |                |            |        |          |                                    |        |          |     |      |         |     |      |         |
| DIAG ITEM 1                        | 6 960,24      | 100,00 | 6 960,24       | 100,00     | 100,00 | 6 960,24 |                                    | 100,00 |          |     |      |         |     |      |         |
| DIAG ITEM 5                        | 4 239,76      | 100,00 | 4 239,76       | 54,72      | 100,00 | 2 320,08 | 45,28                              | 100,00 | 1 919,68 |     |      |         |     |      |         |
| Sous-groupe Mission DIAG (forfait) |               |        | 11 200,00      |            |        | 9 280,32 |                                    |        | 1 919,68 |     |      |         |     |      |         |

|                                    |           |        |                  |        |        |                  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------|--------|------------------|--------|--------|------------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Sous-groupe Mission de base</b> |           |        |                  |        |        |                  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |
| APS ITEM 1                         | 6 798,21  | 100,00 | 6 798,21         | 100,00 | 100,00 | 6 798,21         |       | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| APS ITEM 5                         | 5 445,85  |        |                  | 41,61  |        |                  | 58,39 |        |  |  |  |  |  |  |  |
| APD ITEM 1                         | 11 006,37 | 100,00 | 11 006,37        | 100,00 | 100,00 | 11 006,37        |       | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| APD ITEM 5                         | 6 220,02  |        |                  | 58,98  |        |                  | 41,02 |        |  |  |  |  |  |  |  |
| PRO ITEM 1                         | 10 207,52 | 100,00 | 10 207,52        | 100,00 | 100,00 | 10 207,52        |       | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PRO ITEM 5                         | 6 605,36  |        |                  | 51,51  |        |                  | 48,49 |        |  |  |  |  |  |  |  |
| ACT ITEM 1                         | 5 567,63  | 100,00 | 5 567,63         | 100,00 | 100,00 | 5 567,63         |       | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ACT ITEM 5                         | 3 146,43  |        |                  | 58,98  |        |                  | 41,02 |        |  |  |  |  |  |  |  |
| VISA ITEM 1                        | 4 343,42  | 80,00  | 3 474,74         | 100,00 | 80,00  | 3 474,74         |       | 80,00  |  |  |  |  |  |  |  |
| VISA ITEM 5                        | 2 091,28  |        |                  | 69,23  |        |                  | 30,77 |        |  |  |  |  |  |  |  |
| DET ITEM 1                         | 20 881,02 | 34,00  | 7 099,55         | 100,00 | 34,00  | 7 099,55         |       | 34,00  |  |  |  |  |  |  |  |
| DET ITEM 5                         | 13 359,98 |        |                  | 52,10  |        |                  | 47,90 |        |  |  |  |  |  |  |  |
| AOR ITEM 1                         | 3 402,04  |        |                  | 100,00 |        |                  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |
| AOR ITEM 5                         | 1 782,02  |        |                  | 63,64  |        |                  | 36,36 |        |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Sous-groupe Mission de base</b> |           |        | <b>44 154,02</b> |        |        | <b>44 154,02</b> |       |        |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                     |           |       |                 |        |       |                 |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------|--------|-------|-----------------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Sous-groupe Mission complémentaire (forfait)</b> |           |       |                 |        |       |                 |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
| OPC                                                 | 20 160,00 | 36,00 | 7 257,60        | 100,00 | 36,00 | 7 257,60        |  | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Sous-groupe Mission complémentaire (forfait)</b> |           |       | <b>7 257,60</b> |        |       | <b>7 257,60</b> |  |       |  |  |  |  |  |  |  |

|              |            |  |           |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|------------|--|-----------|--|--|-----------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total</b> | 132 217,15 |  | 62 611,62 |  |  | 60 691,94 |  | 1 919,68 |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|------------|--|-----------|--|--|-----------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|

## Répartition entre les co-traitants

Annexe n° : 2022-07-1587 du 28/07/2022

Affaire N°: 000-21-1127 0101000102  
 DOUAI - Missions de MOe relatives aux travaux de réfection des étanchéités et isolation des toitures terrasses traitement paysager des espaces extérieurs des collèges et installation de panneaux solaires photovoltaïques en autoconsommation

Références contrat : N° de la consultation : 202001302

| Elément De Mission                   | Honoraires HT | Avct | Montant cumulé | PROJEX     |      |           | AGENCE PHILIPPE THOMAS |      |          |     |      |         |     |      |         |
|--------------------------------------|---------------|------|----------------|------------|------|-----------|------------------------|------|----------|-----|------|---------|-----|------|---------|
|                                      |               |      |                | Mandataire |      |           | Co-traitant            |      |          |     |      |         |     |      |         |
|                                      |               |      |                | Rep        | Avct | Montant   | Rep                    | Avct | Montant  | Rep | Avct | Montant | Rep | Avct | Montant |
| Montant cumulé note précédente       |               |      | 58 258,05      |            |      | 56 338,37 |                        |      | 1 919,68 |     |      |         |     |      |         |
| Montant HT de la présente note       |               |      | 4 353,57       |            |      | 4 353,57  |                        |      |          |     |      |         |     |      |         |
| Révision de prix de la présente note |               |      |                |            |      |           |                        |      |          |     |      |         |     |      |         |

|                                                    |                                                                                                    |          |          |                        |      |      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------|------|------|
| Arrêtée la présente répartition à la somme HT de : | EUR                                                                                                | 4 353,57 | 4 353,57 | 0,00                   | 0,00 | 0,00 |
| TVA : 20,0 %                                       | EUR                                                                                                | 870,71   | 870,71   | 0,00                   | 0,00 | 0,00 |
| Total dû TTC :                                     | EUR                                                                                                | 5 224,28 | 5 224,28 | 0,00                   | 0,00 | 0,00 |
| Domiciliations Bancaires                           | Banque CA PROJEX<br>Code banque 16706<br>Code Guichet 05092<br>N° compte 50234770011<br>Clé RIB 62 |          |          | AGENCE PHILIPPE THO... |      |      |