

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mai 2023

FLANDRE OPALE HABITAT
51 Rue Poincaré - BP 5273
59379 DUNKERQUE Cedex 1

Code Comptable FLANOPAL

Affaire N° : 19-1186

DUNKERQUE - Projet Saint Nicolas Construction de 39 logements et 1 cellule commerciale décomposés en 15 logements collectifs locatifs 15 logements collectifs accession et 9 logements individuels accession
Mission de Maîtrise d'oeuvre

Références contrat : N° marché: 2019128

Facture N° 2023-05-637

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°22

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Mission de base			
Esquisse	3 992,83	100,00 100,00	3 992,83
APS	3 992,83	100,00 100,00	3 992,83
APD	6 987,45	100,00 100,00	6 987,45
PRO	13 974,89	100,00 100,00	13 974,89
ACT	12 477,58	100,00 100,00	12 477,58
DET + EXE / VISA	10 481,16	91,11 92,22	9 665,90
AVENANT Mission de base			
ESQ	2 141,09	100,00 100,00	2 141,09
APD	2 141,09	100,00 100,00	2 141,09
APD	3 746,91	100,00 100,00	3 746,91
PRO	9 334,01	100,00 100,00	9 334,01
ACT	10 524,62	100,00 100,00	10 524,62
DET + EXE / VISA	74 051,92	46,67 53,33	39 494,32
AOR	21 085,34		
GPA	13 417,95		
Total Mission de base	188 349,67		118 473,52
Mission complémentaires			
BIM	9 600,00	100,00 100,00	9 600,00
AVENANT Mission complémentaire			
OPC	39 811,50	46,67 53,33	21 232,80
BIM	- 2 227,00	100,00 100,00	- 2 227,00
Total Mission complémentaires	47 184,50		28 605,80

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mai 2023

FLANDRE OPALE HABITAT
51 Rue Poincaré - BP 5273
59379 DUNKERQUE Cedex 1

Code Comptable FLANOPAL

Affaire N° : 19-1186

DUNKERQUE - Projet Saint Nicolas Construction de 39 logements et 1 cellule commerciale décomposés en 15 logements collectifs locatifs 15 logements collectifs accession et 9 logements individuels accession
Mission de Maîtrise d'oeuvre

Références contrat : N° marché: 2019128

Facture N° 2023-05-637

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°22

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Total	235 534,17	59,17 62,45	147 079,32
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			139 371,98
Montant HT de la présente note			7 707,34

Montant HT de la présente note d'honoraires :	7 707,34 EUR
TVA : 20,0 % :	1 541,47 EUR
Total dû TTC :	9 248,81 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 30/07/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-05-637