

Villeneuve d'Ascq, le 31 Juillet 2023

BTB G.E.S
8 Avenue Gay Lussac
91420 MORANGIS

Code Comptable BTB

Affaire N° : 100-23-1038

Rénovation de 2 DATA CENTER

N° de TVA Intracommunautaire : FR80414894857

Références contrat : Bon de commande n°F20/CDE23030797 / 09100 du 27/03/2023

Facture N° 2023-07-1665

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°5

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Référence @FG/2RCE Conception/Réalisation - Rénovation de 2 Datacenter	100 000,00	50,00 60,00	60 000,00
Total	100 000,00	50,00 60,00	60 000,00
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			50 000,00
Montant HT de la présente note			10 000,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	10 000,00 EUR
TVA : 20,0 % :	2 000,00 EUR
Total dû TTC :	12 000,00 EUR

Conditions de paiement : Echéance 60 jours fin de mois - Echéance : 30/09/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-07-1665